

(様式1)

30 当 教

平成30年 8 月23日

文部科学大臣 殿

設置者名

当麻町長 菊 川 健



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

当麻町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成28年度（1年間）

（担当）

当麻町教育委員会教育課

住所：北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号

電話：0166-84-2111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年8月23日

(2) 評価の方法

平成30年8月23日開催の教育委員会議において事後評価を実施した。
事後評価シートの内容については、本町ホームページ上にて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に登載した事業について、平成28年度補正予算分を次年度に繰り越し、計画どおりに実施した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度に障害のある生徒が入学した当麻町立当麻中学校の校舎にエレベーター、校舎及び体育館に多目的トイレを設置し、バリアフリー化を推進した。
また、校舎及び体育館のトイレの便器を和式から洋式へ改修し、学校施設の環境改善を推進した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
当麻中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H28.12～H29.3	H29.12.6	特別豪雪 (平成28補正予算分:平成29～繰越)	
当麻中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋	S	H28.12～H29.3	H29.12.6	特別豪雪 (平成28補正予算分:平成29～繰越)	
当麻中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H28.12～H29.3	H29.12.6	特別豪雪 (平成28補正予算分:平成29～繰越)	
当麻中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	H28.12～H29.3	H29.12.6	特別豪雪 (平成28補正予算分:平成29～繰越)	